

# IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

DATUM:

INSTALLATÖR:
ACKREDITERINGSNR:
KÖLDMEDIUM:
AGGREGAT TYP:
SERIENR:
VÅRT ORDER NR:

KOMPRESSOR		KOMP			
Spänning	V				
Driftström	A				
Rotationsriktning (scroll) OK?	J/N				
Hetgastemperatur (vid kompr.)	°C				
Suggastemperatur (vid bulb)	°C				
Oljetryck (semihemetisk kompressor)	bar				
Kondensering	bar				
Förångning	bar				
HP bryter	bar				
LP bryter	bar				
LP tillslag	bar				
Kondensortrycksreglering J/N	bar				
FÖRÅNGARE VÄTSKEBERÖRD		KRETS			
Köldbärande typ: .....	%				
Köldbärandetemp. IN	°C				
Köldbärandetemp. UT	°C				
Köldbärandeflöde	l/s				
Tryckfall	kPa				
Frys skydd brytttemp.	°C				
Flödesvakt OK?	J/N				
Inställt börvärde	°C				
FÖRÅNGARE LUFTBERÖRD		KRETS			
Lufttemp. IN	°C				
Lufttemp. UT	°C				
Luftfilter OK?	J/N				
Rotationsriktning fläkt OK?	J/N				
Spänning	V				
Driftström	A				
Inställt börvärde	°C				
KONDENSOR LUFTBERÖRD		KRETS			
Lufttemp. IN	°C				
Lufttemp. UT	°C				
Rotationsriktning fläkt OK?	J/N				
Spänning	V				
Driftström	A				
KONDENSOR VÄTSKEBERÖRD		KRETS			
Kylmedel typ:.....	%				
Kylmedel temp. IN	°C				
Kylmedel temp. UT	°C				
Kylmedel flöde	l/s				
Tryckfall	kPa				
Kylmedelkylare Rotationsriktning fläktar OK?	J/N				
Spänning	V				
Driftström	A				
<b>ELSIDAN:</b>	J/N				
Kontroll efter dragning av plintar, Extern/internt?	J/N				
<b>ANM:</b>					

Sänd protokollet till oss på [info@tpiab.com](mailto:info@tpiab.com) annars gäller inte garantin.